

## ASSAINISSEMENT D'UN TERRAIN



### **Danger naturel**

Glissement de terrain superficiel spontané

### **Affectation**

Corps de ferme

### **Problématique**

Érosion de berge très proche du bâtiment. Les fondations sont visibles et la ferme menace de s'effondrer.

### **Dégâts antérieurs**

CHF 1'520'000.-

### **Description mesures**

- Canalisations et déportation des eaux de ruissellement;
- Consolidation des fondations;
- Enrochement du talus.

### **Coûts TTC**

CHF 102'000.-

Participation ECA = CHF 51'000.-

### **Réalisation travaux**

Entreprise de terrassement et de génie civil

### **Réalisation étude**

Oui